

COMUNE DI MONTALCINO

Provincia di Siena

Riqualificazione Urbana del Centro Commerciale Naturale della Frazione di Torrenieri

(CIG – Z641110D0A)

PROGETTO ESECUTIVO



Architetto
**ROBERTO
SANTINI**
N° 237
Sez. A/a
- PROVINCIA DI SIENA

ORGANISMO ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Progettisti

Associazione Temporanea di Professionisti

progetto architettonico: Arch. Antonio Anichini

progetto architettonico: Arch. Roberto Santini

computi e capitolati: Arch. Marco Bellini

impianti elettrico e di illuminazione: Dott. Per. Ind. Luca Giacinti

reti acquedotto e fognature: Ing. Claudio Lombardi

capogruppo mandatario: Arch. Roberto Santini

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	02/03/2015	02/03/2015
	2	E	1	1	01/04/2015	01/04/2015
	3	E	1	1	01/05/2015	01/05/2015
	4	E	1	1	02/06/2015	02/06/2015
	5	E	1	1	28/06/2015	28/06/2015
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	2	2	03/03/2015	04/03/2015
	2	E	2	2	02/04/2015	03/04/2015
	3	E	2	2	02/05/2015	03/05/2015
	4	E	2	2	03/06/2015	04/06/2015
	5	E	2	2	29/06/2015	30/06/2015
Scavo a sezione obbligata	1	E	3	3	05/03/2015	07/03/2015
	2	E	3	3	04/04/2015	06/04/2015
	3	E	3	3	04/05/2015	06/05/2015
	4	E	3	3	05/06/2015	07/06/2015
	5	E	3	3	01/07/2015	03/07/2015
Scavo a sezione ristretta	1	E	4	4	08/03/2015	11/03/2015
	2	E	4	4	07/04/2015	10/04/2015
	3	E	4	4	07/05/2015	10/05/2015
	4	E	3	3	08/06/2015	10/06/2015
	5	E	3	3	04/07/2015	06/07/2015
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	E	5	5	09/03/2015	13/03/2015
	2	E	5	5	08/04/2015	12/04/2015
	3	E	5	5	08/05/2015	12/05/2015
	4	E	4	4	09/06/2015	12/06/2015
	5	E	4	4	05/07/2015	08/07/2015
Posa di condotta idrica in materie plastiche	1	E	5	5	09/03/2015	13/03/2015
	2	E	5	5	08/04/2015	12/04/2015
	3	E	5	5	08/05/2015	12/05/2015
	4	E	4	4	09/06/2015	12/06/2015
	5	E	4	4	05/07/2015	08/07/2015
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	5	5	09/03/2015	13/03/2015
	2	E	5	5	08/04/2015	12/04/2015
	3	E	5	5	08/05/2015	12/05/2015
	4	E	4	4	09/06/2015	12/06/2015
	5	E	4	4	05/07/2015	08/07/2015
Posa di condotta elettrica	1	E	2	2	14/03/2015	15/03/2015
	2	E	2	2	13/04/2015	14/04/2015
	3	E	2	2	13/05/2015	14/05/2015
	4	E	2	2	13/06/2015	14/06/2015
	5	E	2	2	09/07/2015	10/07/2015

Tabella Analitica Gantt

Montaggio di apparecchi illuminanti	1	E	2	2	16/03/2015	17/03/2015
	2	E	2	2	15/04/2015	16/04/2015
	3	E	2	2	15/05/2015	16/05/2015
	4	E	2	2	15/06/2015	16/06/2015
	5	E	2	2	11/07/2015	12/07/2015
Posa di conduttura telefonica	1	E	2	2	14/03/2015	15/03/2015
	2	E	2	2	13/04/2015	14/04/2015
	3	E	2	2	13/05/2015	14/05/2015
	4	E	2	2	13/06/2015	14/06/2015
	5	E	2	2	09/07/2015	10/07/2015
Rinterro di scavo	1	E	5	5	11/03/2015	15/03/2015
	2	E	5	5	10/04/2015	14/04/2015
	3	E	5	5	10/05/2015	14/05/2015
	4	E	4	4	11/06/2015	14/06/2015
	5	E	4	4	07/07/2015	10/07/2015
Formazione di fondazione stradale	1	E	3	3	18/03/2015	20/03/2015
	2	E	3	3	17/04/2015	19/04/2015
	3	E	3	3	17/05/2015	19/05/2015
	4	E	2	2	17/06/2015	18/06/2015
	5	E	3	3	11/07/2015	13/07/2015
Posa di pavimenti per esterni in pietra	1	E	10	10	21/03/2015	30/03/2015
	2	E	10	10	20/04/2015	29/04/2015
	3	E	10	10	20/05/2015	29/05/2015
	4	E	8	8	19/06/2015	26/06/2015
	5	E	13	13	14/07/2015	26/07/2015
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	31/03/2015	31/03/2015
	2	E	1	1	30/04/2015	30/04/2015
	3	E	1	1	30/05/2015	30/05/2015
	4	E	1	1	27/06/2015	27/06/2015
	5	E	2	2	27/07/2015	28/07/2015

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = zona 1
- 2) = zona2
- 3) = zona 3
- 4) = zona 4
- 5) = zona 5

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	23 Feb 15	02 Mar 15	09 Mar 15	16 Mar 15	23 Mar 15	30 Mar 15	06 Apr 15	13 Apr 15	20 Apr 15	27 Apr 15	04 Mag 15	11 Mag 15	18						
		28	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	5 g	Z1	1				Z2	1			Z3	1								
Asportazione di strato di usura e collegamento	10 g		Z1	2				Z2	2			Z3	2							
Scavo a sezione obbligata	15 g		Z1	3				Z2	3			Z3	3							
Scavo a sezione ristretta	18 g			Z1	4				Z2	4			Z3	4						
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	23 g			Z1	5				Z2	5			Z3	5						
Posa di conduttura idrica in materie plastiche	19 g			Z1	5				Z2	5			Z3	5						
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	23 g			Z1	5				Z2	5			Z3	5						
Posa di conduttura elettrica	10 g				Z1	2				Z2	2			Z3	2					
Montaggio di apparecchi illuminanti	10 g				Z1	2				Z2	2			Z3	2					
Posa di conduttura telefonica	10 g				Z1	2				Z2	2			Z3	2					
Rinterro di scavo	23 g			Z1	5				Z2	5			Z3	5						
Formazione di fondazione stradale	14 g				Z1	3				Z2	3			Z3	3					
Posa di pavimenti per esterni in pietra	51 g				Z1	10				Z2	10			Z3	10					
Smobilizzo del cantiere	6 g						Z1	1				Z2	1							
LEGENDA Zona:																				
	Z1 = zona 1																			
	Z2 = zona2																			
	Z3 = zona 3																			
	Z4 = zona 4																			
	Z5 = zona 5																			

